

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д-27-40#1  
(по регистър на договори)

### № 1

към Договор с рег.№ Д-27-40/17.08.2023г. за възлагане на дейности по товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на ТП „ДГС-Триград“

Днес, **31.05.2024 г.**, в с. Триград, на основание чл.3, ал.2 от Договор рег. № Д-27-40/17.08.2023г., за възлагане на дейности по товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП „ДГС-Триград“, и постъпило заявление от Изпълнителя, с рег. № Вх-27-328/31.05.2024г., между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – Триград“**, със седалище и адрес на управление: с. Триград, община Девин, област Смолян, ЕИК по Булстат 2016195800259, представлявано и управлявано от **инж. Пламен Малковски – Директор, и Станислав Малковски - Главен счетоводител**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. ЕТ „РУМЕН БАЙКАЛОВ - ЮЛИЯНА БАЙКАЛОВА - БАЙКАЛ ЕКСПРЕС“**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Доспат, с. Змеица, пощенски код: 4834, ул. „Еделвайс“ № 9, ЕИК 830154574, представлявано и управлявано от **Юлияна Янкова Байкалова**, в качеството ѝ на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха наличие на форсмажорни обстоятелства от климатичен характер, настъпили по време на действието на Договор № Д-27-40/17.08.2023 г., чието действие е продължило няколко месеца (обилни снеговалежи, силни ветрове и поройни дъждове), поради което Изпълнителят е бил възпрепятстван да изпълни в пълен обем задълженията си по договора. Към настоящия момент, за изпълнените по договора дейности, Възложителят е заплатил на Изпълнителя сумата от 1893,01 лв. без ДДС, което е около 42,03 % от стойността на договора.*

*Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ** за следното:*

**§1.** Текстът на чл.3, ал.1 от Договор с рег.№ Д-27-40/17.08.2023г. се изменя така: „Срокът на изпълнение на договора е от датата на подписването му до **30.11.2024 г.**“

**§2.** Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег. № Д-27-40/17.08.2023г., за възлагане на дейности по товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП „ДГС-Триград“.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
ТП „ДГС-ТРИГРАД“

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
ЕТ „РУМЕН БАЙКАЛОВА-ЮЛИЯНА  
БАЙКАЛОВА-БАЙКАЛ ЕКСПРЕС“

1.  \*П \_\_\_\_\_  
(инж. Пламен МАЛКОВСКИ)

1.  \*П \_\_\_\_\_  
(Юлияна Байкалова)

2.  \*П \_\_\_\_\_  
(Станислав МАЛКОВСКИ)