

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Д-27-28# 5
(по регистър на договори)

№ 5

към Договор с рег.№ Д-27-28/25.07.2023г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **30.04.2024** г. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Договор с рег.№ Д-27-28/25.07.2023 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2308, включена в отдел/подотдел: отдел/подотдел 138 „И“, 140 „А“, и депозирано заявление с вх. № Вх-27-275/30.04.2024 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с ЕИК 205452972, седалище и адрес на управление – обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, п.к. 4824, ул. „Хан Аспарух“ № 8, представлявано и управлявано от Мустафа Мустафа Таир – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от удължаване срока на договора, поради временна невъзможност за работа, причинена от обилни и поройни дъждове, придружени със силни ветрове и липса на безопасни условия на труд, през първото тримесечие на настоящата календарна година, и липсата на безопасни условия за работа. Искането от страна на Изпълнителя по договора, е да бъде удължен срока на договора до 30.11.2024г. При така описаната в заявлението на Изпълнителя фактическа обстановка, страните приемат, че е налице на форсмажорно обстоятелство по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Предвид направеното искане за удължаване срока на договора, страните намират за необходимо да бъде извършена промяна в графика по тримесечия, като количествата, заложили във второто тримесечие на 2024 г. да бъдат разпределени в трето и четвърто тримесечие на 2024 година.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ** за следното:

§1. Текстът на чл.4 се изменя така: „Действието на договора, е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **31.12.2024 г.**“

§2. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 се изменя така:

Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	МЕСЕЦИ 2023г.		МЕСЕЦИ 2024 г.				общо
	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	
2308	285	349	108	200	300	126	942

§3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-28/25.07.2023 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2308, включена в отдел/подотдел: отдел/подотдел 138 „И“, 140 „А“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1. *П
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)

2. *П
(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

1. *П
(Мустафа Таир – управител)