

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д-27-15#5

(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

№5

към Договор

за възлагане добива на дървесина рег.№ Д-27-15/20.01.2023г.

Днес, **28.06.2024 г.**, в с. Триград, общ. Девин, на основание чл.18, ал. 1 и ал.2 от Договор с рег.№ Д-27-15/20.01.2023 г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2307, и Заявление с вх. № Вх-27-377/24.06.2024 г. на Изпълнителя, за изменение на сключения по-горе договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580 със седалище и адрес на управление: с. Триград, обл. Смолян представлявано от инж.Пламен Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. „ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“, с ЕИК 112050948, със седалище и адрес на управление: с. Лозарево, обл. Бургас, ул. „Първи май“ №1, представлявано от Кемал Бозов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от промяна в графика за изпълнение по месеци и минимални количества, както и от удължаване на срока на действие на договора, поради временна невъзможност за работа, причинена от лошите метеорологични условия. Искането, обективизирано в заявление с вх. № Вх-27-377/24.06.2024 г. на Изпълнителя по договора, е да бъде изменен графика за изпълнение и да бъде удължен срока на договора. При така описаната в заявлението на Изпълнителя фактическа обстановка, страните приемат, че е налице на форсмажорно обстоятелство по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ** за следното:

§1. Текстът на чл. 4 от Договор с рег.№ Д-27-15/20.01.2023 г. се изменя така: „Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **31.08.2024 г.**“

§2. Текстът на чл. 7, ал.2, т. 14 от Договор № Д-27-15/20.01.2023г. се изменя така: „Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

№ на обекта	Разпределение на количествата дървесина по тримесечия за 2023 година				Разпределение на количествата дървесина по тримесечия за 2024 година			Общо м3
	I	II	III	IV	I	II	III	
2307	141	311	0	0	51	642	53	1198

Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-15 от 20.01.2023 г. за възлагане добива на дървесина, обект № 2307, отдел/подотдел 83 „А“, 84„В“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1.  *П
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2.  *П
(Станислав МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“

1.  *П
(Кемал Бозов)