

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-39#3 към Договор № Д-10-39/17.03.2023г.

Днес, **28.12.2023г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19, ал.1 и ал.2, във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор № Д-10-39/17.03.2023г. за добив на дървесина от Обект № 2311, наричан за краткост по-долу Договора, между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово“, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода“ №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Митови транс“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та“, № 12, представлявано от Евгения Тодорова Митова, упълномощена от управителя с пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС - Карлово, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение, към посочения по горе договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

**Чл.1.** Срокът за изпълнение на добива на дървесината от **Обект № 2311**, включващ отдели/подотдели 114 "ж," "з", 706 "а", "б", уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **31.12.2024г.**, краен срок на Договора до **31.01.2025г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия.

**Чл.2.** Графикът за изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и **Споразумение Д-10-39#2/29.09.2023г.**, се изменя както следва:

Обект № 2311	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	22	300	300	50	672


**Чл.3.** Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, 2 /два/ за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и 1 /един/ за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-39/17.03.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово“.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
ТП „ДГС - Карлово“


**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
„Митови транс“ ЕООД

1.  ...../п/\* .....

1.  ...../п/\* .....

/инж. Златю Кличев - Директор/

/Евгения Митова - Пълномощник/

2.  ...../п/\* .....

/Милена Петрова - Главен счетоводител /

\* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)