

СПОРАЗУМЕНИЕ №1
към Договор №13/11.01.2021 г. за обект №2123
отдели: 472 “к”, 473 “х”

Днес 31.12.2021 г. в гр. Крумовград в административната сграда на “ДГС Крумовград”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.20 от **Договор № 13/11.01.2021 г.** по регистъра на договорите в ТП “ДГС Крумовград” във връзка с искане вх. №2977/31.12.2021 г. от фирма “Лескомпакт” ООД, гр. Крумовград, между:

1. “ДГС Крумовград“, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800053, представлявано от инж. Антон Юлиянов Пехливанов, в качеството му на Директор и Роза Асенова Андреева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. “България” №8, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. “Лескомпакт” ООД гр.Крумовград, с ЕИК 108063594 със седалище и адрес на управление гр. Крумовград, ул. “Съединение” №45, общ.Крумовград, обл. Кърджали представлявано от Тодор Иванов Зангочев в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № 13/11.01.2021г.** за добив на дървесина, включващ сеч, разкриване на асортименти по Спецификация (Приложение №11) неразделна част от настоящия договор, извоз до временен склад, кубирание и рампиране на маркираната дървесина в **обект №2123** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: технологични проблеми, голяма почвена влажност, лоши метеорологични условия и усложнена епидемиологична обстановка.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Чл.4. от **Договор № 13/11.01.2021г.** по регистъра на договорите в ТП “ДГС Крумовград” се изменя по следния начин: Крайния срок за сеч и извоз е до – **31.12.2022 г.** , а **крайния срок на договора е след освидетелстване на сечището, но не по-късно от 31.01.2023 г.**

Чл. 2. Прогнозните остатъчни количества дървесина, предмет на настоящото споразумение ще бъдат издължавани по следния график:

2022 ГОДИНА			
МЕСЕЦ	I-VI	VII-XII	ОБЩО:
%	50	50	100

Чл. 3. Всички останали клаузи на **Договор № 13/11.01.2021г.** по регистъра на договорите в ТП “ДГС Крумовград” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № 13/11.01.2021 г.** по регистъра на договорите в ТП “ДГС Крумовград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДГС Крумовград №1:/ п /.....



(*инж. Антон Пехливанов*)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител №:/ п /.....

/ *Тодор Зангочев* /

Гл счетоводител №2:/ п /.....

(*Роза Андреева*)