

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 14 I

към Договор №1/04.01.2018 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №1809 , отдел 99, подотдел "а"

Днес, 20.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат“-териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с раздел VII, чл.19.1. от Договор №1/04.01.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат“ във връзка с постъпило Искане с Вх.№3197/20.12.2018г. от „Начо-58“ ЕООД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат“, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Начо- 58“ ЕООД, с адрес на управление: с.Чавдар, общ. Доспат, обл. Смолян, ЕИК 200853032, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Румяна Лазарова Капсалова, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №1/04.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

**ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

Чл.1. Променя се чл.4 срока за сеч и извоз на дървесината в обекта е до **30.06.2019г.**

Чл.2. Променя се чл.4 т.2.15. при следната етапност по тримесечия и минимални количества.

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I-во	II-ро	III-то	IV-то	
1809	99-а	80	81			161

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №1/04.01.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Начо 58“ ЕООД.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
Директор: .....  
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....  
/ Радан Петрунов/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
.....  
/ Румяна Капсалова/

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 145

към Договор № 30/10.01.2018 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за Обект №1811 ,отдел 343, подотдел "д" и отдел 344, подотдел „в”.

Днес, 28.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”-териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл.19, ал.1 от Договор № 30/10.01.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат” във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3296/28.12.2018г. от ЕТ „Невен Атипов ДТ 75,, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат”, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.ЕТ „Невен Атипов ДТ 75”, с адрес на управление: общ.Доспат, обл.Смолян, с. Црънча, ЕИК 120560744, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Невен Антонов Атипов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №30/10.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

**ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за възлагане дейността- добив на дървесината за обекта е до **30.07.2019г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I-во	II-ро	III-то	IV-то	
1811	343"д", 344 „в”	50	50	25	125	

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №30/10.01.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и ЕТ „Невен Атипов ДТ 75”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор: .....  
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....  
/Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Невен Атипов/