

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д-27-32# 1
(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№ Д-27-32/03.08.2023г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **29.09.2023** г. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Договор с рег.№ Д-27-32/03.08.2023 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2309, отдел/подотдел 91 „В, Ж“, Предложение с № Вх-27-601/28.09.2023г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ ВГ 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

2. „РОСВЕН 2012“ ЕООД, с ЕИК 202282504, седалище и адрес на управление – област Смолян, община Девин, град Девин, пощенски код: 4800, ул. „Лиляна Димитрова“ № 48, представлявано и управлявано от Емилия Данчева Корчева – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха изоставане в изпълнението на добива на дървесина в дърводобивен обект № 2309 (отдели/подотдели 91 „В, Ж“) поради обилни валежи през последния месец, придружени със силни ветрове и невъзможност за безопасна работа за добив на дървесина. Посочените обстоятелства от метеорологичен характер са форсмажорни и са поставили Изпълнителя в невиновна забава по отношение на изпълнението на задължението му да извърши добив на дървесина, в рамките на площното сечище на отдел/подотдели: 91 “В, Ж“, включващ: сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, кубирание и рампиране на маркираната дървесина в обект №2309, попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС-Триград“, съгласно уговорения между страните график за разпределение на количествата дървесина.

*Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ** за следното:*

§1. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 се изменя така:

Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	МЕСЕЦИ 2023г.		МЕСЕЦИ 2024 г.		общо
	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	
2309	333	500	400	76	1309

§2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-32 от 03.08.2023 г. за възлагане на добива на дървесина от обект № 2309, отдел/подотдел 91 „В, Ж“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ _____ *П _____
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)

2. ✍ _____ *П _____
(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„РОСВЕН 2012“ ЕООД

1. ✍ _____ *П _____
(Емилия Корчева – управител)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*