

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д – 27 – 17 # 3  
(по регистър на договори)

## № 3

към Договор с рег.№ Д – 27 – 17 от 20.01.2023 г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2304, отдел/подотдел: 23-„Х“

Днес, 30.06.2023 г. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл.18, ал.2, във връзка с чл.7, ал.1, т.6 и ал.2, т.15 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№ Д – 27 – 17/20.01.2023 г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2304, и депозирано Заявление с рег. № Вх – 27 – 385 # 1/30.06.2023г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, между:

**1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“**, ЕИК по Булстат: 2016195800259 Дан.№ ВГ 201619580 със седалище и адрес на управление: с. Триград, обл. Смолян представлявано от инж.Пламен Малковски – Директор, и Станислав Малковски – Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

**2. „АС и МЕГИ“ ЕООД**, ЕИК 205266633, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, ул.“Орфей“ №28, представлявано и управлявано от Асен Коджебашев - управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор и по надлежния за това ред, страните установиха наличие на форсмажорни обстоятелства-временна невъзможност за работа, причинена от ежедневни и обилни поройни дъждове и липса на безопасни условия на труд в обекта, поради което е налице невъзможност за предаване на договореното в чл.7, ал.2, т.14 от договора, количество дървесина. При така описаните фактически обстоятелства, страните намират, че е налице невъзможност за добив на предвидената за второто тримесечие дървесина в размер на 436 куб.м., поради което се налага промяна в срока на договора и графика за добив.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение, се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ** за следното:

#### 1. Текстът на чл.4 се изменя така:

„Действието на договора е от датата на подписването му, до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от 30.09.2023 г.“

#### 2. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2023 г.			ОБЩО
	I	II	III	
2304	90	119	227	436

#### 3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д – 27 – 17 от 20.01.2023г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2304, отдел/подотдел: 23-„Х“.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
ТП “ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ .....\*П.....  
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍ .....\*П.....  
(Станислав МАЛКОВСКИ)

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
”АС и МЕГИ” ЕООД

1. ✍ .....\*П.....  
(Асен КОДЖЕБАШЕВ)