

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № В-13- 2203 /29.11.2022г.

към ДОГОВОР №Д-13-9/18.02.2022г. за възлагане изпълнението на лесокulturни дейности включени в обект № 1-2022г.

Днес, 29.11.2022г. в гр. Крумовград, в административната сграда на ТП „ДГС Крумовград“, териториално поделение на „ЮЦДП“- Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.9, т.13 от Договор №Д-13-9/18.02.2022г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград“ и във връзка с искане вх.№ Вх-13-796 /29.11.2022г. от управителя на „КАРТАЧ 1“ ЕООД град Ракиново, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД“, с ЕИК: 2016195800053, с седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. „България“ №8, представлявано от инж. Светослав Чолаков, в качеството му на Директор и Роза Андреева – Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „КАРТАЧ 1“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – общ. Ракиново, гр. Ракиново, ул. „Ракита“ №7, вх. Б, ет. 2, ап. 14, вписан с ЕИК 112661265, представлявано от Атанас Гешев в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключения Договор № Д-13-9/18.02.2022г. между страните за възлагане изпълнението на лесокulturни дейности включени в обект №1-2022г. в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Крумовград“ при „ЮЦДП“ Смолян и във връзка с искане вх.№ Вх-13-796/29.11.2022г. от управителя на „КАРТАЧ 1“ ЕООД град Ракиново, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: неблагоприятни метеорологични условия, продължителен повече от два месеца период без валежи и ниска влажност на почвата и високи количества валежи с провлажнена почва през последните дни на месец ноември в отдел 458 подотдел“1“ на обект 1-2022 и,

В ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

В одобрената спецификация за обект № 1-2022 неразделна част от договора във раздел на спецификацията „1.1 ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ- I.ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА В ГОРСКИТЕ РАЗСАДНИЦИ, „Оран с трактор /угари на дълбочина 25-30 см/“ включващ дейности в отдел 458 „1“, срока в т.2 „30.11.2022г.“ се променя на „30.12.2022г.“ съответно дейностите по т.2 да се извършат в срок до 30.12.2022г.“

Всички останали клаузи на Договор № Д-13-9/18.02.2022 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград“ остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-13-9/18.02.2022 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП „ДГС Крумовград“

1. (инж. Св. Чолаков)
Главен счетоводител
2. (Роза Андреева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на „КАРТАЧ 1“ ЕООД

1. (Атанас Гешев)
„КАРТАЧ 1“ ЕООД
РАКИНОВО