

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Д-27-9# 1

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№ Д-27-9/10.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **29.03.2024** г. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Договор с рег.№ Д-27-22/22.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2410, включена в отдел/подотдел: 46 „3“, 102 „Д1“, 102 „31“, и депозирано заявление с вх. № Вх-27-218/29.03.2024 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

2. „РОСВЕН 2012“ ЕООД, с ЕИК **202282504**, седалище и адрес на управление – гр. Девин, п.к. 4800, ул. „Лиляна Димитрова“ № 48, представлявано и управлявано от Емилия Данчева Корчева – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от промяна в графика за изпълнение по месеци и минимални количества, поради временна невъзможност за работа, причинена от обилни и поройни дъждове, придружени със силни ветрове и липса на безопасни условия на труд, през първото тримесечие на настоящата календарна година, и липсата на безопасни условия за работа. Искането от страна на Изпълнителя по договора, е да бъде изменен графика за изпълнение. При така описаната в заявлението на Изпълнителя фактическа обстановка, страните приемат, че е налице на форсмажорно обстоятелство по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ** за следното:

§1. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 се изменя така:

Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024 г.				общо
	МЕСЕЦИ 2024 г.				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	
2410	0	800	650	143	1593

§2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-9 от 10.01.2024 г. за възлагане на добива на дървесина от обект № 2410, отдел/подотдел 46 „3“, 102 „Д1“, 102 „31“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1.  *П

(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„РОСВЕН 2012“ ЕООД

1.  *П

(Емилия Корчева – управител)

2.  *П

(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)