

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д-27-17#1
(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№ Д-27-17 от 29.12.2022 г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №2303МТ, отдел/подотдели: 125-„В, М“

Днес, **30.03.2023 г.** в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№ Д-27-17 от 29.12.2022 г. за възлагане добив на дървесина, включена в обект №2303МТ, във връзка със съставен Протокол с рег. № 10/23.03.2023 г. от комисия от страна на ТП“ДГС-Триград“ за състоянието на горската пътна инфраструктура, осигуряваща достъп до обектите, в които се осъществява горскостопанска дейност и депозирано Заявление Вх-27-319#2/30.03.2023 г. от страна на Изпълнителя, между:

1. ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано от инж. Пламен Малковски (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „ДСВ - ТРАНС“ ООД, ЕИК 120583045 със седалище и адрес на управление: гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, ул. „Опълченска“ №34, представлявано и управлявано от Бисер Младенов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните установиха невъзможност за осъществяване на дейностите по дърводобив, поради наличието на обстоятелства независещи от волята на страните по договора, изразяващи се в неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (февруари и март 2023 г.) с наличие на обилно снеготопене и почти ежедневни продължителни валежи. В резултат на предходните обстоятелства върху трасето на горския път „Шутия мост – Водни пад - Белметски дол - Седлото“, осигуряващ достъп до обекта, са свлекли земни маси и е необходимо да бъдат извършени ремонтни дейности на пътното платно. С цел запазване живота и здравето на хората, работещи в обекта, договорените горскостопански дейности са периодично преустановявани. Изложените обстоятелства от своя страна са довели до невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за изменение на следните клаузи от сключения между тях договор:**

1. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2023 г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2303 МТ	200	600	118	0	918

2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-17 от 29.12.2022 г. за възлагане добив на дървесина, включена в обект №2303МТ, отдел/подотдели: 125-„В, М“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. *✍**П.....
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. *✍**П.....
(Станислав МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ДСВ - ТРАНС“ ООД

1. *✍**П.....
(Бисер МЛАДЕНОВ)