

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д – 27 – 4 # 4 ..

(по регистър на договори)

№ 4

към Договор с рег.№ Д – 27 – 4 от 14.03.2022г. за възлагане добив на дървесина, включена в обект №2208, отдел/подотдели: 287-„К, В, Д“

Днес, **30.03.2023г.** в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№Д-27-4/14.03.2022г. за възлагане добив на дървесина, във връзка със съставен Протокол с рег. № 10/23.03.2023 г. от комисия от страна на ТП“ДГС-Триград“ за състоянието на горската пътна инфраструктура, осигуряваща достъп до обектите, в които се осъществява горскостопанска дейности и депозирано Заявление Вх-27-253/30.03.2023г. от страна на Изпълнителя, между:

1.ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски (Директор) и Станислав Младенов Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. “АС и МЕГИ“ ЕООД, ЕИК 205266633, седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, община Чепеларе, ул.“Орфей“ №28, представлявано и управлявано от Асен Съботинов Коджебашев – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните установиха невъзможност за осъществяване на горскостопанските дейности в обекта, поради наличието на обстоятелства независещи от волята на страните по договора, изразяващи се в неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (февруари и март 2023 г.) с наличие на обилно снеготопене и почти ежедневни продължителни валежи. В резултат на предходните обстоятелства технологичния път, осигуряващ достъп до обекта, е преовлажен и хлъзгав. С оглед предотвратяване на щети върху технологичния път и с цел запазване живота и здравето на хората, работещи в обекта, договорените горскостопански дейности в обекта са периодично преустановявани. Изложените обстоятелства от своя страна са довели до невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ																		ОБЩО													
		I тримесечие 2022г.			II тримесечие 2022г.			III тримесечие 2022г.			IV тримесечие 2022г.			I тримесечие 2023г.			II тримесечие 2023г.				III тримесечие 2023г.			IV тримесечие 2023г.			I тримесечие 2024г.						
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III				
№2208	287"К, В, Д"	0			70				0				0				35			365				500				150				66	1186
Общо за обект 2208		0			70				0				0				35			365				500				150				66	1186

2. Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№Д-27-4/14.03.2022г. за възлагане добив на дървесина, включена в обект №2208, отдели/подотдели: 287-„К, В, Д“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. *П.....

(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. *П.....

(Станислав МАЛКОВСКИ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“АС и МЕГИ“ ЕООД

1. *П.....

(Асен КОДЖЕБАШЕВ)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).