

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-34-59#2 към
ДОГОВОР № Д-34-59/27.11.2025 г.
ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 2541

Днес 30.06.2026 год. в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия”, област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД чл.19, ал.1 и ал. 2 от договор № Д-34-59/27.11.2025 г. наричан основен договор, с предмет добив на дървесина, включена в Обект № 2541, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП „ДЛС Тракия” териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица”, представлявано от инж. Илия Боянов Симеонов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „Маркони Груп Лес” ЕООД, с ЕИК: 203110960 със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски” № 50, ет.4, ап.10, представлявано от Пенка Николова Бангеева, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна за следното:

I. ПРЕДМЕТ

§1. На основание **чл. 20а от ЗЗД и чл.19, ал.1 и ал.2** от горепосочения договор, както и във връзка с постъпило заявление с **вх.№ Вх-34-308/24.06.2026 г.**, в резултат на неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, страните се споразумяха за следното:

1. Срока по **т.1.3** се пороменя, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **31.12.2026 г.**
- краен срок на договора – **31.01.2027 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по **чл. 4.9**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2026				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2541	3002-5, 3002-6, 3002-7, 3002-9, 3002-12, 3004-9	0	0	50	57.15	107.15

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № Д-34-59/27.11.2025 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /п/*

1. инж. Илия Симеонов
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия”

2. Лилия Генева /п/*

Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

...../п/*.....
„Маркони Груп Лес” ЕООД

Изготвил: /п/*

Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия”

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)