ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-14#2

към Договор №Д-08-14/05.01.2026г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2610, отдел 8, подотдел „и”

Днес, 25.06.2026г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1** от Договор №Д-08-14/05.01.2026г. и постъпило Заявление вх.№В-08-751/24.06.2026г. от „ВЕВА ГРУП” ЕООД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Светозар Мечков, в качеството му на директор и Радан Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ ВЕВА ГРУП” ЕООД, ЕИК-120548133, със седалище и адрес на управление – гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, ул. „Тракия” №10, представлявано от Аида Китанова Радева– Управител, чрез упълномощено лице Милена Валериева Плявова с пълномощно с нотариална заверка на подписа №219/19.05.2021г. по описа на кмета на община Доспат наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключен Договор №Д-08-14/05.01.2026г. за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор. В резултат, на което възниква затрудняване, за изпълнение на дейността в срок по договора, и изпълнение по тримесечие и минимални количества.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 като добива следната редакция: Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.12.2026г.,** а срокът на договора е **до 30.01.2027г.**

Чл. 3. (1) От общо прогнозно количество за обекта в размер на **– 1117.03 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер на **448.00 куб.м.**

(2) Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект	Отдел, подотдел	Т Р И М Е С Е Ч И Е				Всичко
		I-во	II-ро	III-то	IV-то	
2610	8-и	0	0	224	224	448

Чл.4. Всички останали клаузи по договор № Д-08-14/05.01.2026г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-14/05.01.2026г сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ВЕВА ГРУП” ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……n……..

Директор:.....n.....

/ инж. Светозар Мечков/

/Милена Плявова-упълномощено лице/

Гл. счетоводител:.....n.....

/ Радан Петрунов/

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)