ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към
ДОГОВОР № 18/18.01.2021 г.
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЕКТ № 2122

Днес, 30.06.2022 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от договор № 18/18.01.2021 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2122, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „**Маркони Груп Лес" ЕООД**, с ЕИК: 203110960 със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски" № 50, ет.4, ап.10, представлявано от Пенка Николова Бангеева, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост КУПУВАЧ по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. Във връзка с изтичането на 18 месечния срок на договора на 18.07.2022 г., удължен с допълнително споразумение № 1/10.01.2022 г. и постъпило заявление с вх. № Вх-34-623/27.06.2022 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия") от „Маркони Груп Лес" ЕООД за повторно удължаване на сроковете на договора поради непредвидени обстоятелства, свързани с лошите метеорологични условия от началото на годината до настоящия момент, което от своя страна възпрепятства нормалното осъществяване на добива и транспортирането на дървесина, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор и сключените към него допълнителни споразумения, на основание чл. 20а от ЗЗД **и** чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от основния договор, чл.51, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности, страните се споразумяха за следното:

1.Срокът по **Чл.5 от Договор № 18 от 18.01.2021 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **31.12.2022 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2122.**

- срок на договора - до **18.01.2023 г.**

2. При подписването на настоящия анекс, стойността на недобитото количество дървесина в обекта в размер на 12 589.09 лв без ДДС, трябва реално да е постъпила по сметка на ТП „ДЛС-Тракия".

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2122	404 в, 404 г	-		250	150.69	400.69

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) странца, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 18/18.01.2021 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **/п/*** **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

1. инж. Огнян Христов ……/п/*……

ДИРЕКТОР на „Маркони Груп Лес" ЕООД

ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*

Главен счетоводител на Изготвил: /п/*

ТП „ДЛС Тракия" Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)