**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**
**„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП – гр.СМОЛЯН**
**ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БАТАК"**
**4580, гр.Батак, ул. „Партизанска" №1, e-mail:dgsbatak@ucdp-smolian.com**

**Изх-06-236/07.07.2026 год.**

**ДО „БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД**
**ЕИК: 200722912**
**Адрес: гр. Ракитово, ул. „Волга" №1**
**Представлявано от Георги Балджиев**

**Относно:** Прекратяване на Договор №Д-06-77/10.03.2025 г. за възлагане на сеч, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2539 и заявление с Вх. №Вх-06-554/01.07.2026 год.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛДЖИЕВ,**

На основание т. 7.1.5.1 от Договор № Д-06-77/10.03.2025 г. за възлагане на сеч, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект 2539, отдел/подотдел 143д, във връзка с т. 1.4 и т. 5.2.15 от договора, Ви уведомяваме, че Териториално поделение „Държавно горско стопанство Батак" прекратява едностранно договора поради виновно неизпълнение на поетите от Вас договорни задължения.

От събраните по преписката доказателства, а именно Доклад №В-06-1347/06.07.2026 г. на старши лесничея при ТП „ДГС Батак" и Протокол от 06.07.2026 г. на назначената комисия, се установява, че към датата на извършената проверка договорът е изпълнен само частично. От общото договорено количество дървесина в размер на **536,00 куб. м** са добити **257 куб. м**, което представлява **48 %** от предмета на договора. Неизпълненото количество възлиза на **279 куб. м**, или **52 %** от общото договорено количество. Постигнатото изпълнение е значително под договорените минимални количества и не съответства на договорения график за изпълнение по тримесечия. По този начин не са изпълнени задълженията Ви по т. 1.4 и т. 5.2.15 от договора относно изпълнението на минималните количества дървесина съобразно договорения график.

Неизпълнението е съществено, тъй като засяга основното задължение на изпълнителя по договора – извършването на възложените дейности в договорените обеми и срокове. Реализираното изпълнение в размер на **48 %** към момента на проверката обективно показва, че договорът не се изпълнява съобразно договорените условия и представлява виновно неизпълнение, което съставлява основание за едностранното му прекратяване по т. 7.1.5.1 от договора.

В представеното от Вас заявление с вх. № Вх-06-554/01.07.2026 г., с което заявявате, че желаете да бъдат прекратени дейностите по добив на дървесина на територията на стопанството като причина сочите, че служители на ТП „ДГС Батак" са предприели действия по изграждане на извозен път в обекта без подадено заявление от Ваша страна, вследствие на което впоследствие е бил съставен акт за установяване на административно нарушение на лицензирания лесовъд на дружеството, както и че

изпълняващият длъжността директор към онзи момент не е предприел необходимите действия.

Възложителят не приема изложените твърдения като основание, което изключва или ограничава договорната Ви отговорност. Посочените обстоятелства, дори да се приемат за установени, не представляват форсмажорно обстоятелство по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, нито непреодолима сила по смисъла на договора, която да е довела до обективна невъзможност за изпълнение на договорните задължения.

Съставянето на акт за установяване на административно нарушение на лицензирания лесовъд представлява действие в рамките на административнонаказателно производство и само по себе си не води до прекратяване или спиране изпълнението на договора, нито освобождава изпълнителя от задължението да осигури изпълнение на възложените дейности чрез необходимата организация на работата и при спазване на приложимото законодателство.

Твърденията относно действия или бездействия на служители на възложителя също не могат да обосноват освобождаване от договорна отговорност, доколкото не е установено същите да са довели до обективна невъзможност за изпълнение на договора или да са препятствали изпълнението му за периода, през който е реализирано неизпълнението. От събраните по административната преписка доказателства не се установява причинно-следствена връзка между изложените от Вас обстоятелства и неизпълнението на повече от половината от договореното количество дървесина. Независимо от изложените в заявлението твърдения, изпълнителят е бил длъжен да организира дейността си по начин, който да осигури изпълнение на поетите договорни задължения в договорените срокове и обеми. Това задължение не отпада при възникване на административни или организационни затруднения, които не представляват непреодолима сила или форсмажор по смисъла на договора.

Освен това **не са налице** предпоставките по т. 5.2.16 и т. 7.1.4 от договора за освобождаване от отговорност поради форсмажорни обстоятелства, доколкото не е извършено своевременно уведомяване на възложителя в предвидения тридневен срок, не са представени доказателства за наличие на форсмажорно обстоятелство, не е съставен предвиденият в договора двустранен протокол и не е подписано допълнително споразумение между страните. При тези обстоятелства неизпълнението следва да бъде квалифицирано като виновно и съществено неизпълнение на поетите договорни задължения.

С оглед изложеното и на основание т. 7.1.5.1 от договора ТП „ДГС Батак“ упражнява правото си да прекрати едностранно Договор №Д-06-77/10.03.2025г., считано от датата на получаване на настоящото уведомление.

В предвид виновното неизпълнение на договорните задължения, Възложителят задържа изцяло внесената от Вас гаранция за изпълнение в размер на 575,51 евро.

**С уважение,**
...../п/.....
**инж. Петър Байлов**
**Директор на ТП „ДГС Батак“**

Ив.В

***/п/ - на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679)***