КОРМИСОШ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР. СМОЛЯН
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОРМИСОШ

гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни” № 14, п.к. 4241, тел. 03052/2196, факс 03052/2073
www.dlskormisosh.ucdp-smolian.com. e-mail: dlskormisosh@ucdp-smolian.com

С П О Р А З У М Е Н И Е № 1

към

Договор №Д-33-6/14.03.2025 г.

за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Днес, **11.11.2025** година, в гр. Лъки в административната сграда на ТП „ДЛС - КОРМИСОШ”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян се сключи настоящото споразумение, между:

1. **ТП „ДЛС-КОРМИСОШ“,** гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни” № 14, представлявано от инж. Костадин Димитров Радков в качеството му на директор и Даниела Кръстева Бедрова - главен счетоводител, БУЛСТАТ – 201619580 0239, наричано за краткост по-долу, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2.**„НЮ ЛЕНД СЪЛЮШЪНС” ЕООД,** със седалище и адрес на управление – с. Старцево, п.к. 4987, община Златоград, област Смолян, ул. „Васил Левски“ № 43, с ЕИК 205519684, представлявано от Михаил Красимиров Караасенов – управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото споразумение за следното:

Основания за сключване на споразумението са:

- Чл. 20а, изречение второ от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;
- Раздел VIII, т. 8.3 от Договор №Д-33-6/14.03.2025 г.;
- Констативен протокол №011758/17.10.2025 г. от извършена проверка в отдел/подотдел 10 "б";
- Констативен протокол №011759/17.10.2025 г. от извършена проверка в отдел/подотдел 10 "в".

Във връзка с Раздел VIII, т. 8.3 от сключения договор, настоящият договор може да бъде анексиран в случай на причини, породени от климатични промени или други обективни обстоятелства. В резултат на извършени проверки в отдели/подотдели 10 "б" и 10 „в“ са констатирани обективни причини, налагащи промяна на количествата в площите, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Количествата, посочени в Раздел I, т.1.1 за лесокултурна дейност с предмет: ПЪЛНА МЕХАНИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ СЪС СМИЛАНЕ НА ПЪННА ДЪРВЕСИНА И ДРУГА ОСТАТЪЧНА БИОМАСА В ЕДНО С ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА С ДЪЛБОЧИНА 25 см СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГОРСКА ТЕХНИКА В ПОДОТДЕЛИ: 10 „б“ и „в“ на територията на ТП „ДЛС-КОРМИСОШ“, се променят по следния начин:

1. „Отдел/подотдел 10 "б", с площ 10 дка, с единична цена 625.00 лв., с обща стойност 6 250 лв.“ става: „Отдел/подотдел 10 "б", с площ 21 дка, с единична цена 625.00 лв., с обща стойност 13 125 лв.“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДЛС - КОРМИСОШ”

1. ДИРЕКТОР: ✍.....*/п/.....
*(*инж. Костадин Радков*)*

2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ✍.....*/п/.....
*(*Даниела Бедрова*)*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„НЮ ЛЕНД СЪЛЮШЪНС” ЕООД

1.УПРАВИТЕЛ:✍: ……*/п/……
(Михаил Караасенов)

2. „Отдел/подотдел 10 "в", с площ 50 дка, с единична цена 625.00 лв., с обща стойност 31 250 лв.“ става: „Отдел/подотдел 10 "в", с площ 51 дка, с единична цена 625.00 лв., с обща стойност 31 875 лв.“

Чл.2. Общата стойност на лесокултурна дейност „ПЪЛНА МЕХАНИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГОРСКА ТЕХНИКА ЧРЕЗ СМИЛАНЕ НА ПЪННА ДЪРВЕСИНА С ДИАМЕТЪР ДО 40 см И ДРУГА ОСТАТЪЧНА БИОМАСА В ЕДНО С ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА С ДЪЛБОЧИНА 25 см“, за отдел/подотдел 10 „б“, 10 „в“ и 10 “д“ **се променя по следния начин: от 38 750 лева на 46 250 лева.**

Във връзка с изменената стойност на договора, страните се съгласяват Изпълнителят да внесе допълнителна гаранция за изпълнение в размер на **375 лева.**

Чл.3. Сроковете за изпълнение на лесокултурните дейности, предмет на договора, се променят по следния начин: **от 15.11.2025 г. до 30.12.2025 г.**

Чл.4. Във връзка с горните промени, таблицата в Раздел I, т.1.1 от договора, се променя по следния начин:

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
ПЪЛНА МЕХАНИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГОРСКА ТЕХНИКА ЧРЕЗ СМИЛАНЕ НА ПЪННА ДЪРВЕСИНА С ДИАМЕТЪР ДО 40 см И ДРУГА ОСТАТЪЧНА БИОМАСА В ЕДНО С ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА С ДЪЛБОЧИНА 25 см						
10 "б"	21	дка	21	625,00	13125,00	15.11.2025 г. до 30.12.2025 г.
10 "в"	51	дка	51	625,00	31875,00	
10 "д"	2	дка	2	625,00	1250,00	
всичко	**74**		**74**		**46250,00**	
ТРАНСПОРТ НА МАШИНА НА ПЛАТФОРМА						
Пловдив - 10 "б"	0	км	90	7,00	630,00	15.11.2025 г. до 30.12.2025 г.
Пловдив - 10 "в"	0	км				
Пловдив - 10 "д"	0	км				
всичко					**630,00**	
ТРАНСПОРТ НА МАШИНА НА САМОХОД						
Югово - 10 "б"	0	км	20	3,50	70,00	15.11.2025 г. до 30.12.2025 г.
Югово - 10 "в"	0	км				
Югово - 10 "д"	0	км				
всичко					**70,00**	
ОБЩО					**46950,00**	

Чл. 5. Всички останали клаузи на Договор №Д-33-6/14.03.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС - КОРМИСОШ” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор №Д-33-6/14.03.2025 г. за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ТП „ДЛС - КОРМИСОШ” **„НЮ ЛЕНД СЪЛЮШЪНС” ЕООД**

1. ДИРЕКТОР: ✍.....*/п/..... 1.УПРАВИТЕЛ:✍: ……*/п/..……..

*(*инж. Костадин Радков*)* (Михаил Караасенов)

2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ✍...../п/.....

*(*Даниела Бедрова*)*

** Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДЛС - КОРМИСОШ”

1. ДИРЕКТОР: ✍.....*/п/.....
*(*инж. Костадин Радков*)*

2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ✍.....*/п/.....
*(*Даниела Бедрова*)*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„НЮ ЛЕНД СЪЛЮШЪНС” ЕООД

1.УПРАВИТЕЛ:✍: ……*/п/……
(Михаил Караасенов)