ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-11#2

към Договор № Д-08-11/05.01.2026 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2611, отдел 17 подотдел „д“

Днес, 24.06.2026г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1** от Договор № Д-08-11/05.01.2026г**.** и постъпило Заявление вх.№В-08-745/23.06.2026г. от „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Светозар Мечков, в качеството му на директор и Радан Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД ЕИК 120067096, **със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, ул. „Орфей“ №6,** представлявано от Евтим Смилков Мутафов в качеството му на Управител, чрез упълномощено лице инж. Стефанка Илиева Гадженакова с пълномощно №265/01.02.2022г. по описа на Невена Кулишева, нотариус в район РС Смолян с рег.№122 на НК, от друга страна, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** *се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:*

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключен Договор №Д-08-11/05.01.2026г. за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: лоши метеорологични условия от обилни валежи от дъжд довели до силно намокряне, разкалване. В резултат, на което възниква затрудняване, за изпълнение на дейността по договора и изпълнение по тримесечие и минимални количества. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 като добива следната редакция: Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.12.2026г.,** а срокът на договора е **до 30.01.2027г.**

Чл. 3. (1) От общо прогнозно количество за обекта в размер на **– 1527.61 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер на **1080.68 куб.м.**

(2) Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект	Отдел, подотдел	Т Р И М Е С Е Ч И Е				Всичко
		I-во	II-ро	III-то	IV-то	
2611	17-д	0	0	540.34	540.34	1080.68

Чл.4. Всички останали клаузи по договор № Д-08-11/05.01.2026г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-11/05.01.2026г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ДОСПАТЛЕС” ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……П……..

Директор:.....П..... /инж. Стефанка Гадженакова- упълномощено лице/

/ инж. Светозар Мечков/

Гл. счетоводител:.....П.....

/ Радан Петрунов/

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679**